Harmonogram prací - Psí louka, Františka Kadlece III.

Termín realizace: 1.xxxx- 31.xxxx , předpoklad dokončení prací do třech měsíců od vydání Územního souhlasu

POLOŽKY

Počet dní

Předání staveniště

Díl VN - Vedlejší náklady
Vybudování zařízení staveniště, napojení na sítě, oplocení
Geodetické práce - vytýčení stavby geodetem
Vytýčení inženýrských sítí-vyplípáním, ochrana

Díl 1 - Zemní práce
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, odkopávky, základ zdi
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, zákl.patky mobiliáře
Hloubení šachet zem.vrtákem hor.3-4, D23, hl.80cm
Uložení sypaniny do násypů z hornin nesoudržných , hutněný násyp, obsyp
Svahování a úprava pláně na násypech se zhutněním - ručně

Díl 2 - Základy a zvláštní zakládání
Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm, pro zídky
Beton základových patek prostý C 12/15, pro plotové sl.
Beton základových patek prostý C 20/25, pro kotvení mobiliáře
Bednění kotev.otvorů patek do 0,01 m2, hl. 0,5 m
Zálivka kotevních otvorů C 16/20 do objemu 0,02 m3

Díl 3 - Základy a zvláštní zakládání
Osazení svahových tvárnic, hmotnosti do 30 kg
Osazení sloupků plot.ocelových do 2 m,zabet.C25/30
Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30, šikmé vzpěry
Montáž oplocení ze sítí do v. 1,6 m
Branka ocelová h = 1250 mm š = 1000 mm, 2 sloupky, čtyřhranné pletivo
Osazení dřevěného oplocení na ocelové sloupky,vč.obd., vyplň palubky na ocel.profil
,vč.povrchové úpravy

Díl 46 - Zpevněné plochy
Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 20 cm
Kladení dlažby betonové, železobetonové desky
Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm
Velkoformátové dlažba betonová, 600600/40 mm
Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm
Podklad z asf.recyklátu fr.32-80 po zhutn.tl.5 cm
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 7 cm
Posyp krytu lomovými výsivkami do tl. 40 mm
Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x1000 mm
Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x500 mm

Díl 95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
D+M-Odpadkový koš na stojanu-komunální odpad , C.1
D+M-Odpadkový koš na stojanu-s pytlíky, C.2
D+M-Psí pisoár, C.3
D+M-Lavičky, C.4
D+M-Ochrana stromů, C.5
D+M-Stojan pravidel, C.6

Díl 18a - Úpravy zeleně
Kácení
Výtěžek nad 1 m vč.pařezů do 100m2 na svahu do 1:2
zahrnuty jsou i výmlacky mahalebek do prům. kmene 10 cm (pol.č. 2,13,14)
Pokácení stromu postupné se spouštěním o prům. pařezu 300-400 mm na svahu do 1:2 (pol.č. 15,17,4,18)
Odstranění pařezu odfrézováním do hloubky 200 mm na svahu do 1:2
zahrnuty jsou i stávající pařezy po již dříve odstraněných stromech (6 ks, průměr 40-90 cm)
Odstranění vyfrézované dřevní hmoty do hl. 200 mm na svahu do 1:2
Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech do hl. 200 mm na svahu do 1:2
odvoz odpadu a biologická likvidace
Pěstební opatření
Zdravotní řez - ořez suchých větví (pol. č. 5,6) plocha koruny 30-60 m2
Zdravotní řez - opravný - odstranění pahýlu kmene prům. 10 cm u vícekmenného javoru (pol.č. 16)
Výchovný řez - mladé výsadby jeřábů (pol.č. 9-12)
odvoz odpadu a biologická likvidace
Přesazení mladých "alejových" stromů (jeřáby, obvod kmene 22 a 24 cm)
Zásyp jam substrátem po vyjmutí stromů (bal 0,5 m3) se zhutněním
Hloubení jamek pro vysazování rostlin s 50% výměnou půdy na svahu do 1:2 do objemu 0,5 m3
Výsadba dřeviny s balem se zalitím na svahu do 1:2, průměr balu 600-800 mm
Hnojení tabletovým hnojivem Silvamix na svahu do 1:2, 5 ks/strom (50g)
Ukotvení dřeviny 3 kůly délky 3 m/strom vč. úvazku a horních příček
Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože (pouze alejové stromy) na svahu do 1:2
Zhotovení ochrany báze kmene (3řady příček kotvených ke kůlům)
Zhotovení závlahové mísy na svahu do 1:2, do prům. 1 m
Mulčování vysazených rostlin na svahu do 1:2 kůrou tl. do 10 cm
Dovoz vody pro zálivku rostlin do 1000 m
Ošetření vysazených dřevin na svahu do 1:2
Odvoz a likvidace odpadu (stávající kotvení, výkopek z nových jam)
Výsadba stromů
Vytýčení polohy nových stromů
Hloubení jamek pro vysazování rostlin s 50% výměnou půdy na svahu do 1:2 o objemu 0,5 m3
Výsadba dřeviny s balem se zalitím na svahu do 1:2, průměr balu 600-800 mm
Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám - Silvamix 5 tablet/strom (50 g)
Ukotvení dřeviny 3 kůly (všechny stromy), délky do 3 m vč. úvazku a horních příček
Zhotovení ochrany báze kmene (3řady příček kotvených ke kůlům)
Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože (pouze alejové stromy) na svahu do 1:2
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin na svahu do 1:2 u průměru mísy do 1 m
Mulčování vysazených rostlin na svahu do 1:2 kůrou tl. do 10 cm
Ošetření vysazených dřevin na svahu do 1:2
Dovoz vody pro zálivku rostlin do 1000 m (100 l/strom)
Odvoz a likvidace odpadu (stávající kotvení, výkopek z nových jam)
Výsadba keřů
Sejmutí drnu
Obdělání půdy nakopáním na svahu do 1:2
Obdělání půdy hrabáním na svahu do 1:2
Rozprostření a urovnání zeminy celoplošně zahradnický substrát tl. 7 cm na svahu do 1:2
Hloubení jamek pro vysazování rostlin s 50 % výměnou zeminy na svahu do 1:2 do objemu 0,01-0,02 m3
Výsadba dřeviny s balem na svahu do 1:2 při průměru balu do 200 mm
Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám - Silvamix 1 tableta/1ke? (10 g)
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm na svahu do 1:2
Ošetření vysazených dřevin ve skupinách jednorázové po výsadbě na svahu do 1:2
Dovoz vody pro zálivku rostlin do 1000 m (100 l/strom)
Odvoz odpadu a biologická likvidace sloupnutého travního drnu a výkopku z jamek
Revitalizace stávajícího ponechaného trávníku
Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 m^2 parkového na svahu do 1:2
Prořezání trávníku hloubky do 5 mm s přísevem travního osiva, při souvislé ploše přes 1000m^2 na svahu do 1:2
Obdělání půdy vláčením na svahu do 1:2
Hnojení umělým hnojivem celoplošné 40 g/m2 na svahu do 1:2
Doplnění vrstvy "top dressingu" na travnatých plochách tl. 2 cm celoplošně na svahu do 1:2
Chemické odplevelení po založení kultury na svahu do 1:2 postřikem na široko
odvoz odpadu a biologická likvidace vyhrabané pisti

Likvidace staveniště
Předání díla