

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. zhotovitele 1208046-163-12

o dodávce stavebních prací, uzavřená dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku

1. Účastníci smlouvy

1.1. Objednatel	: Základní škola, Praha 8, Libčická 10
PSČ, sídlo	: Libčická 10/658, 181 00 Praha 8 - Čimice
bankovní spojení	: ČSOB, a.s.
č.ú	: 100870724/0300
IČ	: 604 61 811
Zastoupený ve věcech smluvních	: Mgr. Štěpánka Sýkorová, ředitelka ZŠ
1.2. Zhotovitel	: Linhart spol. s r.o.
PSČ, sídlo	: 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Lhotecká 820
IČ	: 47052121
DIČ	: CZ47052121
Zastoupený ve věcech smluvních	: Tomášem Linhartem, jednatelem společnosti
Zastoupený ve věcech technických	: Miroslavem Linhartem, jednatelem společnosti
bankovní spojení	: GE Money Bank a.s. : č.ú.: 1652606 - 504/0600
Zápis v obchodním rejstříku	: oddíl C, vložka 14513

Na základě svobodné vůle sjednali účastníci následující Dodatek č. 1 vzájemné smlouvy o dílo o dodávce stavebních prací. /dále jen Smlouva/:

I.

- 1 Článek III. Doba a místo plnění se z objektivních důvodů mimo zavinění zhotovitele, konkrétně dle zápisu v SD z důvodu nepřipustných povětrnostních podmínek pro jednotlivé technologické postupy posouvá z 20.10.2012 na 31.10.2012.
- 2 Článek IV. Cena za dílo a platební podmínky se mění takto. Byly provedeny vícepráce nad rámec SOD, jmenovitě vyzvednutí zahradního domku a provedení zámkové dlažby před domkem v hodnotě 13 540,- Kč bez DPH. Cena díla se na základě těchto víceprací mění z původních 2 530 681,- Kč bez DPH na 2 544 221,- Kč bez DPH, tj. 3 053 065,- Kč vč. DPH.
Z důvodu pozdního agrotechnického termínu výsevu trávy se smluvní strany dohodly na pozastávce z fakturace díla ve výši 20 000,- Kč bez DPH s termínem 20.4.2013 jako dne kontroly vzrůstu trávy.

II.

- 1 Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 neupravená, zůstávají v platnosti beze změn.
- 2 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dvou stranách je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy odpovídá jejich pravé vůli, že souhlasí s celým jeho zněním a na důkaz tohoto jej vlastnoručně podepisují.

V Praze, dne

Ve Staré Boleslavi, dne 31.10.2012

Hykova
.....
Objednatel

Základní škola, Praha 8, Libětická 5v
181 00 Praha 8 - Čimice Libětická 10.658
Tel.: 23 35 51 798, tel./fax: 23 35 50 5-4
IČ: 359 61 811

TDI: *lo*

Liška
.....
Liják strel. s r.o. ®
Zhotovitel

Lhotická 820
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Tel.: 326 911 101, Fax: 326 913 130
IČ: 47052121, DIČ: CZ47052121

Základní škola, Praha 8, Libčická 10
se sídlem Libčická 10/658, Praha 8 – Čimice, IČO: 60461811
Tel.: 233551798, fax: 233550664, e-mail: zslibcicka @ zslibcicka.cz

Věc: dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Na základě jednacího řízení bez uveřejnění, byl dne 31.10.2012
vyhotoven dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 1208046-163-12.

V Praze 8.4.2013


Mgr. Štěpánka Sýkorová

Základní škola, Praha 8, Libčická 10
se sídlem Libčická 10/658, Praha 8 – Čimice
Tel.: 233551798, fax: 233550664
IČO: 60461811