

**Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO 2016/0659/OPS.DVZ
(č. 58/3224/2016) ze dne 26. 9. 2016**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Městská část Praha 8

se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48
IČO: 000 63 797
DIČ: CZ00063797
zastoupena: Ing. Bc. Jiří Eliášem, vedoucím odboru správy majetku
datová schránka: g5ybpd2
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

2. ITSTAV.Pater s.r.o.

se sídlem: Dopravní 500/9, Praha 10, PSČ 104 00
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 4226965399/0800
IČO: 243 03 178
DIČ: CZ24303178
zastoupena: Ivanem Tencerem, jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 194245
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále též označováni jako „smluvní strany“)

tento

**Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO 2016/0659/OPS.DVZ
(č. 58/3224/2016) ze dne 26. 9. 2016**

(dále jen „dodatek“)

Preambule

- 1.1. Dne 26. 9. 2016 byla se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava zateplení severního štítu domu na adrese Taussigova 1172/1, Praha 8“ uzavřena Smlouva o dílo (dále jen „smlouva“), přičemž předmětem díla jsou stavební práce vymezené projektovou dokumentací stavby.
- 1.2. V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností došlo k přerušení stavby, které nebylo způsobeno zhotovitelem, přičemž v průběhu přerušení stavby byla opravena statika části pláště bytového domu. Důsledkem opravy statiky došlo k rozšíření původního předmětu smlouvy.

Článek II.

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných stavebních prací nad rozsah stanovený smlouvou, a to v rozsahu dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku – Krycí list rozpočtu (dále jen „Příloha č. 1“).
- 2.2. Vícepráce vznikly v důsledku nepředvídatelných okolností, které jsou nezbytné pro dokončení původního předmětu plnění dle smlouvy.

Článek III.

- 3.1. Celková cena za vícepráce specifikované v článku II. tohoto dodatku je v souladu s Přílohou č. 1 tohoto dodatku a činí:

655.695,17 Kč bez DPH

98.354,27 Kč DPH v sazbě 15%

754.049,44 Kč včetně DPH

- 3.2. Cena za provedené vícepráce je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením těchto víceprací. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět musel, neboť jsou nezbytné k provedení vícepráce.

Článek IV.

- 4.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 4.2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 4.4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají jej svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Nedílnou součástí dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Krycí list rozpočtu

V Praze dne **29-06-2017**

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Městská část Praha 8

Ing. Bc. Jiří Eliáš, vedoucí odboru správy
majetku

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor správy majetku
Zemkova 1/35 (1)
160 40 Praha 8 - Libeň

ITSTAV.Pater s.r.o. ①
Praha 10 - Uhřetitz
104 00, Dopravní
IČ: 243 03 179 Brno 24303178

ITSTAV.Pater s.r.o.

Ivan Tencer, jednatel

Správce rozpočtu: **Jana Šylová**



**Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8**

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 28.06.2017, č. Usn RMC 0388/2017

Příloha č. 1

Krycí list rozpočtu

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zatepelní severních fasád z lávky

JKSO:
Místo: Taussigova 1172/1

CC-CZ:
Datum: 23.06.2017

Objednatel:
Městská část Praha 8

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Itstav.Pater s.r.o.

IČ: 24303178
DIČ: CZ24303178

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ivan Tencer



IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	655 695,17
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	655 695,17
DPH základní	21,00%
DPH snížená	15,00%
Ze	0,00
Ze	655 695,17
	98 354,27

Cena s DPH v CZK 754 049,44

Projektant
Ing. Karel Fousek
projektová a inženýrská
činnost ve výstavbě
Kutnohorská 329, 281 63 Kostelec n. Č. lesy
IČO: 74674019, DIČ: CZ27903300779
Tel.: 725 723 171
Datum a podpis:  Razítko: 

Zpracovatel
ITSTAV.Pater s.r.o. ®
Praha 10 - Uhřetěves
104 00, Dopravní 580/9
IČ: 243 03 178 DIČ: CZ24303178
Datum a podpis:  Razítko: 

Objednatel
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor správy majetku
oddělení správy majetku
Zenklova 1/35 (1)
180 48 Praha 8 - Libeň
Datum a podpis:  26-06-2017 Razítko: 

Zhotovitel
ITSTAV.Pater s.r.o. ®
Praha 10 - Uhřetěves
104 00, Dopravní 580/9
IČ: 243 03 178 DIČ: CZ24303178
Datum a podpis:  Razítko: 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zatepelní severních fasád z lávky

Místo: Taussigova 1172/1

Datum: 23.06.2017

Objednatel: Městská část Praha 8

Projektant:

Zhotovitel: Itstav.Pater s.r.o.

Zpracovatel:

Ivan Tencer

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

655 695,17

HSV - Práce a dodávky HSV

655 695,17

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

655 695,17

ROZPOČET

Stavba: Zatepelní severních fasád z lávky

Místo: Taussigova 1172/1

Datum: 23.06.2017

Objednatel: Městská část Praha 8

Projektant: 0

Zhotovitel: Itstav.Pater s.r.o.

Zpracovatel: Ivan Tencer

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

655 695,17

HSV - Práce a dodávky HSV

655 695,17

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	621142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	42,970	181,00	7 777,57
2	K	621531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	42,970	297,00	12 762,09
3	K	622221111	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 80 mm	m2	73,190	590,00	43 182,10
4	M	941111232	deska minerální izolační ISOVER NF 333tl.80 mm	m2	73,190	331,00	24 225,89
5	K	622251001VL	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn vč.povrchové úpravy za montáž z lávky	m2	520,000	349,00	181 480,00
6	K	622521021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	73,190	278,00	20 346,82
7	K	622525105	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 4,0m2 na stěnách	kus	5,000	1 139,00	5 695,00
8	K	623531021VL	Zarovnání fasády s vedlejší starou fasádou ,natažení lepidla a strukturní omítky vč materiálu	m2	22,800	429,00	9 781,20
9	K	632451031	Vyrovnávací potěr tl do 20mmMC 15 provedený v ploše	m2	80,000	116,00	9 280,00
10	K	945411111	Výsuvná šplhací plošina motorová s jedím podvazkem a jedním stožárem v do 80 n	den	84,000	951,00	79 884,00
11	K	966080113	Bourání kontaktního zateplení z desek z minerální vlny tloušťky do 120 mm	m2	520,000	43,00	22 360,00
12	K	966080113VL	Broušení mříže balkonu včetně povrchové úpravy vč. Materiálu	m2	50,490	250,00	12 622,50
13	K	966080113VL10	Demontáž staveništního výtahu	soubor	2,000	10 499,00	20 998,00
14	K	966080113VL11	Pronájem staveništního výtahu	den	84,000	824,00	69 216,00
15	K	966080113VL12	Revize výtahu	soubor	2,000	3 455,00	6 910,00
17	K	966080113VL14	Přívod elektrické energie	soub	1,000	4 199,00	4 199,00
18	K	966080113VL2	Úprava kovové konstrukce, svarování,skrácena, zabezpečení pádu,povrchová úprava	ks	13,000	2 499,00	32 487,00
19	K	966080113VL3	Demontáž hromosvodu, montáž a kotvení, včetně materiálu	m	228,000	149,00	33 972,00

20	K	966080113VL4	Doprava materiálu	kpl	1,000	4 999,00	4 999,00
21	K	966080113VL8	Doprava ,revize,školení obsluhy	soubor	1,000	4 999,00	4 999,00
22	K	966080113VL9	Montáž stavebního výtahu	soubor	2,000	10 499,00	20 998,00
23	K	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo plošné tl do 100mm	m2	80,000	344,00	27 520,00
							0,00

ITSTAV.Pačet s.r.o. ©
 Praha 10 - Uhřetěves
 104 00, Poupalova 500/9
 IČ: 243 83 120 DIČ: CZ24303178

