

## Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo č. 2016/0270/OPS.DVZ (č. 22/3224/2016)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, § 2623 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „*občanský zákoník*“)

#### 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 8**  
se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48  
zastoupen: Ing. Annou Kroutil, radní  
IČO: 00063797  
DIČ: CZ00063797  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č. účtu: 27-2000881329/0800  
(dále jen „*objednatel*“)
- 1.2. Zhotovitel:** **H-REKULTIVACE, a.s.**  
se sídlem: Černovice 226, PSČ 430 01  
zastoupen: Marcelem Holečkem, předsedou představenstva  
IČO: 25032739  
DIČ: CZ25032739  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: 129034332/0300  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1711  
(dále jen „*zhotovitel*“)
- (společně dále jen „*smluvní strany*“ nebo každý jednotlivě „*smluvní strana*“)

#### 2. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 14. 6. 2016 smlouvu o dílo č. 2016/0270/OPS.DVZ (č. 22/3224/2016) (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je „**Úprava parku Pod Plynojemem**“ (dále jen „*Dílo*“). Zhotovitel se Smlouvou zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí Dílo pro objednatele, který se zavázal provedené Dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.
- 2.2.** Tento dodatek se uzavírá z důvodu úpravy termínu zahájení prací, termínu dokončení Díla a doplnění ustanovení o vlivu nevhodných klimatických podmínek na termín dokončení a předání Díla. Projektová dokumentace k Dílu člení předmětnou stavbu na pět stavebních objektů (komunikace; sadové úpravy; mobiliář; přípojka vody; veřejné osvětlení), z nichž každý vyžaduje jiný povolení proces ve správním řízení. Dle Smlouvy je možné realizaci Díla zahájit až po nabytí právní moci stavebního povolení na objekt SO.01 – komunikace, avšak ostatní práce by již mohly být zahájeny dříve, proto dochází tímto dodatkem k úpravě termínu zahájení prací na Díle.

### 3. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že odst. 3.1.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:  
 „3.1.1 Termín zahájení prací: u stavebních objektů, které nevyžadují stavební povolení, zahájí zhotovitel práce dne 3. 10. 2016; u stavebních objektů, které vyžadují stavební povolení, ihned po nabytí právní moci stavebního povolení.“
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že odst. 3.1.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:  
 „3.1.2 Předpokládaný termín dokončení: do 4 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení na stavební objekt IO.01 – přípojka vody.“
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. Smlouvy se doplňuje o odstavec 3.1.4 v následujícím znění:  
 „3.1.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě nevhodných klimatických podmínek může dojít k posunutí termínu dokončení a předání Díla, a to prostřednictvím dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.“
- 3.4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

### 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.2. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 4.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

**Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8**

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 14. 9. 2016, č. Usn RMC 0542/2016

03. 10. 2016

V Praze dne .....

  
  
**Městská část Praha 8**  
 Ing. Anna Kroutil, radní

V Černovicích dne ... 21. 9. 2016

  
  
**H-REKULTIVACE, a.s.**  
 Marcel Holeček, předseda představenstva